

Referat

Vedr.: Århus Lystbådehavn, Renovering af lystbådekajen

Møde: Brugermøde nr. 5

Dato: 15. april 2011

Sted: Ejvindskontor på havnen

Deltagere:

Poul Erik Poulsen	PEP	Århus Motorbådsklub
Per Risvang	PR	Århus Sejlklub
Søren Østergaard	SOOS	Århus Kommune, Sport og Fritid
Søren Clausen	SC	Århus Kommune, Sport og Fritid
Ejvind Nielsen	ENI	Århus Kommune, Sport og Fritid
Kristian Lund Tegtmeier	KLT	Bascon A/S

Fordeling:

Mødedeltagerne samt		
Katharina Nyborg	KAT	Århus Kommune, Sport og Fritid
Per Kristiansen	PK	Sejlklubben Bugten
Frank Bech Hald	FBH	MT Højgaard a/s
Niels Sørensen	NS	MT Højgaard a/s

Åboulevarden 21
Postboks 510
8100 Århus C

www.bascon.dk

Opfølgning

1**Tidsplan**

Arbejdet forløber planmæssigt, og der forventes aflevering den 17. juni 2011, evt. med tillæg af vejrligsdage.

Når området ned til bro 9 er færdigt, fortsætter færdiggørelsen fra syd.

Følgende arbejder er evt. ikke færdige den 17. juni:

- Øster Molehoved
- Beklædning af træ på det nedre plateau

Uddybning er udskudt til start 1. november 2011.

Hvis det kan være til nogen hjælp, så behøves der ikke adgang til bro 7 før 15. maj.

2 Byggepladsforhold/Sikkerhed*Sikkerhed*

Hvor der er opsat hegn er der ikke adgang.

Hvor der ikke er hegn er der adgang.

Fejning

Brugerne ønsker, at området ved den blå bådekran fejes inden påske. KLT beder MT Højgaard herom.

KLT

Kørsel med motorbåde

Når motorbådene skal sættes i vandet, sørger ENI for skiltning så kørsel kan foregå sikkert.

ENI

3 Adgang til bådebroerne

Opsætning af gangbroer pågår.

4 Adgang til maste- og bådekran

Der er ikke lagt køreplader ud til mastekranen som aftalt.

Efterskrift: Der udlægges alligevel køreplader til mastekranen til weekenden den 16./17. april.

5 El- og vandforsyning på bådebroerne

Der er problemer med at få midlertidig vand frem til broerne, men ENI arbejder hårdt herfor, men får først besked herom den 18. april 2011. ENI vender tilbage med svar.

ENI

Det haster meget for brugene at få vand frem så hurtigt som muligt.

6 Projektet*Elstandere*

KLT spørger MT Højgaard om der er taget højde for at elstandere er sikret til over højvande.

KLT

Fendertømmer

Brugerne ønsker alle 3 stk. fendertømmer påsat snarest muligt ned til bro 9. KLT meddeler dette til MT Højgaard.

KLT

7**Eventuelt**

Sidste nyt omkring forsikrings sagen vedr. skader på klubhuse er, at MT Højgaards forsikrings selskab her besigtiget og gennemgået forholdene med deltagelse af brugere, Sport & Fritid, og MT Højgaard. Tilbage melding afventes.

8**Næste møde**

Mandag den 2. maj 2011 kl. 14.30 på Ejvind s kontor.

Kristian Lund Tegtmeier