

Referat

Vedr.: Århus Lystbådehavn, Renovering af lystbådekajen

Møde: Brugermøde nr. 6

Dato: 2. maj 2011

Sted: Ejvindskontor på havnen

Deltagere:

Poul Erik Poulsen	PEP	Århus Motorbådsklub
Per Risvang	PR	Århus Sejlklub
Per Kristiansen	PK	Sejlklubben Bugten
Søren Clausen	SCLA	Århus Kommune, Sport og Fritid
Ejvind Nielsen	ENI	Århus Kommune, Sport og Fritid
Kristian Lund Tegtmeier	KLT	Bascon A/S

Fordeling:

Mødedeltagerne samt		
Katharina Nyborg	KAT	Århus Kommune, Sport og Fritid
Søren Østergaard	SOOS	Århus Kommune, Sport og Fritid
Frank Bech Hald	FBH	MT Højgaard a/s
Niels Sørensen	NS	MT Højgaard a/s

Åboulevarden 21
Postboks 510
8100 Århus C

www.bascon.dk

Opfølgning

1**Tidsplan**

Arbejdet forløber planmæssigt, og der forventes aflevering den 17. juni 2011, evt. med tillæg af vejrligsdage.

Følgende arbejder er aftalt udskudt:

- Øster Molehoved - vil være færdig senest 14. juli 2011.
- Eventuelt lodret bræddebeklædning ved det nedre plateau - vil være færdig senest 14. juli 2011.
- Uddybning - udføres fra 1. november 2011.

Det påregnes, at det vil være muligt at ligge både til kaj ved bro 0 med udgangen af uge 20, hvor alle 3 fendertømmer vil være monteret. Af hensyn til Motorbådsklubben påsættes alle 3 fendertømmer mod syd nu, og således at arbejdet hermed bliver færdigt af en omgang, så bådene her ikke skal flyttes igen. De 2 nederste fendertømmer mod nord udføres derfor ikke lige nu.

Udlægning af asfalt vil eventuelt blive udført i 2 etaper.

- 2 Byggepladsforhold/Sikkerhed**
- Hegn*
Brugerne opfordrede til, at hegn som er opstillet langs kajen, men som ikke indhegner noget, sættes i depot, så det ikke forvirrer.
- 3 Adgang til bådebroerne**
- Adgang til bådebroerne via gangbroer fungerer tilfredsstillende.
- ENI oplyste, at der ikke etableres gangbro til bro 5. ENI sørger for at det opstillede tårn fjernes. ENI
- ENI vurderer om gangbro til bro 7 kan fjernes nu. ENI
- 4 Adgang til maste- og bådekran**
- Ingen bemærkninger.
- 5 El- og vandforsyning på bådebroerne**
- Ingen bemærkninger.
- 6 Projektet**
- Elstandere*
KLT spørger MT Højgaard om der er taget højde for at elstandere er sikret til over højvande.
KLT oplyste, at der er taget højde for ovenstående, og standerne laves i princip som de eksisterende.
- Blomsterkummer*
Brugerne overvejer om de eksisterende blomsterkummer skal sættes op igen. PEP/PR/PK
- Flagstænger*
De 3 flagstænger til klubstandere placeres ud for hvert klubhus, og i rækken af de 60 bøsninger til flagstænger. Brugerne peger ud hvor præcis de 3 flagstænger skal stå. PEP/PR/PK
- De 60 bøsninger forledes ligeligt startende fra en passende afstand syd for den nye kran til Søsporten. Brugerne udpeger hvor bøsningerne skal starte. PEP/PR/PK

Afspærring af kajgaden

Kajgaden vil blive afspærret fra hvor vejen drejer ind til Århus Sejlklubs klubhus med et aflåseligt system, f.eks. med steler.

7

Eventuelt

Flytning af både fra vinterplads

PEP ønsker økonomisk hjælp til at flytte både fra vinterplads. SCLA overvejer og vender tilbage.

SCLA

Forsikringssag

Afklaring blandt de involverede forsikringsselskaber pågår. Omfanget af bygningsskader som følge af ramningen skal vurderes af en uvildig. Brugerne rykker for en snarlig afklaring, da der er gener bl.a. med døre der går stramt.

8

Næste møde

Mandag den 23. maj 2011 kl. 14.30 på Ejvinds kontor.

Kristian Lund Tegtmeier