

Referat

Vedr.: Århus Lystbådehavn, Renovering af lystbådekajen

Møde: Brugermøde nr. 7

Dato: 23. maj 2011

Sted: Ejvindskontor på havnen

Deltagere:

Poul Erik Poulsen	PEP	Århus Motorbådsklub
Per Risvang	PR	Århus Sejlklub
Per Kristiansen	PK	Sejlklubben Bugten
Søren Østergaard	SOOS	Århus Kommune, Sport og Fritid
Søren Clausen	SCLA	Århus Kommune, Sport og Fritid
Ejvind Nielsen	ENI	Århus Kommune, Sport og Fritid
Kristian Lund Tegtmeyer	KLT	Bascon A/S

Fordeling:

Mødedeltagerne samt Katharina Nyborg	KAT	Århus Kommune, Sport og Fritid
Frank Bech Hald	FBH	MT Højgaard a/s
Niels Sørensen	NS	MT Højgaard a/s

Åboulevarden 21
Postboks 510
8100 Århus C
www.bascon.dk

Opfølgning

1**Tidsplan**

Arbejdet forløber planmæssigt, og der forventes fortsat aflevering den 17. juni 2011, evt. med tillæg af vejrligsdage.

Efterskrift: Er efterfølgende ændret til 22.juni.

Hvis brugerne har kommentarer til det udførte arbejde, gives der besked til KLT pr. mail senest den 16. juni.

Efterskrift: Ændres til 21.juni.

Følgende arbejder er fortsat aftalt udskudt:

- Øster Molehoved - vil være færdig senest 14. juli 2011.
- Eventuelt lodret bræddebeklædning ved det nedre plateau - vil være færdig senest 14. juli 2011.
- Uddybning - udføres fra 1. november 2011.

Det er nu muligt at lægge både til kaj ved bro 0. Der skal fortøjres til det midterste fendertømmer.

Der vil være DM den 28/29 juni og der kommer svenske gæstesejlere medio juli, så dette kommer ikke til at konflikte med MT Højgaard.

2 **Byggepladsforhold/Sikkerhed**

Svejsning

Der blev spurgt til hvor stor sikkerhedsafstand til både der skal være til der hvor MT Højgaard svejser. Hertil blev der svaret, at det forventes at MT Højgaard siger til hvis der skal flyttes både i den forbindelse.

3 **Adgang til bådebroerne**

Gangbroerne er nu taget ned, og adgang til bådebroerne fungerer tilfredsstillende.

4 **Adgang til maste- og bådekran**

Ingen bemærkninger.

5 **El- og vandforsyning på bådebroerne**

Mangler strøm på bro 9 og 10

Der mangler strøm på bro 9 og 10. ENI følger op.

ENI

Lys på broer

Lyset på broerne lyser konstant. ENI følger op.

ENI

6 **Projektet**

Blomsterkummer

Brugerne overvejer om de eksisterende blomsterkummer skal sættes op igen.

PEP/PR/PK

Bænke

De gamle træbænke var rådne og stilles derfor ikke op igen.

Grillpladser

ENI arbejder på at der etableres 3 – 4 grillpladser med borde/bænkesæt i det grønne areal.

ENI

Afspærring af kajgaden

Tegningerne visende placering af pullerter blev gennemgået.

Nogle af pullerterne bliver oplåselige, og brugerne får nøgler.

Ved Århus Sejlklub rykkes pullerterne mod syd.

Fortov mod syd/lukning af vejen

Fortovet mod syd genetableres, da der fortsat er vej med gennemkørsel.

Der er imidlertid et meget stort ønske fra klubberne til at vejen spærres. ENI oplyste at det er meget omstændigt at komme igennem hermed overfor Trafik og Veje, men ENI vil følge op herpå igen.

ENI

Anodebeskyttelse

Der blev spurgt om der sættes anoder på spunsen for korrosionsbeskyttelse. Hertil svarede KLT, at det i forbindelse med tilbudsindhentning blev konstateret, at det var billigere at forøge spunsens tykkelse for at forlænge levetiden, hvorfor der ikke sættes anoder på. Men man kan altid etablere anoderne senere, hvis spunsen ønskes med en længere levetid end forudsat.

7**Eventuelt**

Forsikringssag

Der afholdes møde den 26. maj herom.

Århus Sejlklub er ikke indstillet på blot at få et beløb for skaderne, men på at skaderne udbedres.

Århus motorbådsklub vil være interesseret i at få et beløb for de skader der er sket her, med henblik på at udbedre skaderne.

8**Næste møde**

Der er ikke planlagt flere brugermøder. Der indkaldes efter behov.

Kristian Lund Tegtmeier